

Informe de Auditoría a los Contratos de Fondeser

Resultados de Auditoría de Seguimiento a los Contratos Administrativos Internos, Convenios Interadministrativos (Logística), Administración Delegada (Obras Publicas e Interventoría), realizada a FONDESER – Retiro (Periodo Enero – Noviembre de 2025)

Equipo Auditor:

Auditor Líder: Rubén Antonio Castaño Serna, Asesor de Control Interno

Auditora: María del Pilar Ríos Montoya, Profesional de Apoyo a la Gestión.

El Retiro, diciembre de 2025



Cra 21# 21-37, El Retiro, Antioquia, Colombia



Líneas de Atención:
Fijo: (604) 541 0934
Cel: 312 260 3704



www.fondeser.com.co
fondeserelretiro@gmail.com

Tabla de Contenido

	Pág.
1. Introducción	03
2. Objetivos	03
3. Alcance	04
4. Criterios de Auditoría	04
5. Riesgos Inherentes Detectados en la Auditoría	05
6. Técnicas de Auditoría	06
7. Desarrollo de la Auditoría	06
8. Observaciones	07
9. Recomendaciones	07
10. Anexos Relación Contratos Auditados	08

Introducción

El Plan de Acción, Auditorías e Informes Vigencia 2025, fue presentado y socializado por el Asesor de Control Interno al Comité Institucional de Control Interno de Fondeser, el cual lo aprueba mediante acta 001 de enero 29 de 2025.

Se adelantó la auditoría interna de Contratos, a fin de conocer y realizar una radiografía general en el grado de cumplimiento de la documentación en la etapa precontractual, contractual y post contractual, teniendo en cuenta los criterios de tipo legal, comercial, financiero, organizacional, técnico y riesgos, parámetros y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación, Manual de Procesos y Procedimientos vigentes para Fondeser, el Modelo Estándar de Control Interno-MECI y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Publicación en los tiempos de Ley en el SECOP II y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y de manera física en las carpetas de cada uno de los contratistas, para presentar los Puntos Críticos Analizados- (Debilidades), Observaciones, recomendaciones, Hallazgos y Plan de Mejora, que sea necesario en el ejercicio del mejoramiento continuo, lo cual redundará en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Objetivos

Objetivo General:

Auditar el desempeño Administrativo al proceso de Contratación en las Etapas Precontractual, Contractual y Poscontractual, **en los diferentes Modalidades o Tipos de Contratos Activos y/o por Liquidar celebrados por Fondeser al 30 de noviembre de 2025,** analizando y verificando que se cumpla con los requisitos y la normatividad aplicable.

Objetivos Específicos:

1. Verificar la planificación de las necesidades de bienes y servicios a contratar a través del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa precontractual, contractual y poscontractual de los contratos.
3. Verificar la gestión realizada por el supervisor y/o Interventor de los contratos.
4. Identificar situaciones que requieran ser fortalecidas en el Sistema de Control Interno.
5. Formular recomendaciones que contribuyan a la gestión contractual de FONDESER.

Alcance:

La Auditoría comprende la revisión Administrativa en el cumplimiento de requisitos de a los Contratos Administrativos Internos, Convenios Interadministrativos (Logística), Administración Delegada (Obras Publicas e Interventoría), en sus Etapas Precontractual, Contractual y Poscontractual-(Finalización-Liquidación) por Prestación de Servicios: Profesionales, Técnicos, Apoyo Administrativo, de Suministro, Logísticos, otros, **con corte al 30 noviembre de 2025**, Activos o Pendientes por Liquidar.

Criterios de Auditoria

- Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- Ley 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

- Decreto 1599 de 2005 establece el marco conceptual del Sistema Estándar de Control Interno - MECI, para entidades del Estado.
- Decreto 1499 de 2017, establece un Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 1273 de 2018, reglamentó el pago de cotización mes vencido al Sistema de Seguridad
- Concepto 2253 de 2016, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Referencia: “Liquidación del contrato estatal en las oportunidades legales; efectos de la liquidación por fuera del límite máximo de interposición del medio de control de controversias contractuales”.
- Guía para la Liquidación de los Procesos de Contratación (Colombia Compra Eficiente)
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
- Manual de Contratación, aprobado por Acuerdo N° 002 de 2018, de la Junta Directiva del Fondo De Desarrollo Social De Municipio de El Retiro – (FONDESER).
- Manual de Procesos y Procedimientos de Fondeser, aprobado por Resolución N° 034 de diciembre 12 de 2017.
- Clausulado de los Contratos verificados.
- Listas de Chequeo Vigentes en Fondeser.

Riesgos Inherentes Detectados en la Auditoría

- ✓ Posible sanción **por la no liquidación de las órdenes de compra y/o contratos en los términos de ley.**

- ✓ La pérdida de documentos **que generan desinformación y desorientación para la toma oportuna de decisiones.**
- ✓ Demanda judicial **por incumplimiento en los términos de contratación**
- ✓ Afectación en la cobertura **de garantía de las pólizas de los contratos**
- ✓ Falta de oportunidad **en el registro y tenencia de la información y/o documentos de los contratos.**

Técnicas de Auditoría

En el Desarrollo de la Auditoría a los Contratos, **se aplicaron técnicas como: verbales, oculares, documentales y físicas,** que contribuyeron en los análisis y comprensión de la documentación administrativa y legal analizada para la evaluación y seguimiento, con el fin de presentar a la entidad, las observaciones, hallazgos, recomendaciones y conclusiones para el mejoramiento de los objetivos estratégicos y el buen desempeño Administrativo de los funcionarios y de la entidad.

Desarrollo de la Auditoría:

Para la Auditoría a los Contratos en cada una de sus Etapas Pre Contractual, Contractual y Pos Contractual, se tomó como marco de referencia las normas aplicadas en estos y **las Listas de Chequeo**, para determinar alcance, oportunidad, publicidad y el cumplimiento de requisitos en general, bajo los criterios de Auditoría de tipo administrativo y de tipo legal y otros criterios de auditoría como: comercial, financiero, organizacional, técnico y riesgos; e igualmente, los parámetros y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación, Manual de Procesos y Procedimientos vigentes para Fondeser, el Modelo Estándar de Control Interno-MECI y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Publicación en los tiempos de Ley en el SECOP II y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y de manera

física y/o Electrónica, los cuales fueron presentados en Carpetas debidamente legajados y cumpliendo con los procedimientos de las normas de archivo vigentes para estos casos y puestos a disposición del Equipo Auditor por la entidad.

Se procede así:

1. Se realizó Auditoría de Seguimiento a la **Contratación Administrativa Interna** de Fondeser realizada a partir del primero de enero de 2025, **con corte al 30 de noviembre de la vigencia**, para evaluación y seguimiento en cada una de sus Etapas.

Ver en Anexo de los Contratos Administrativos Internos.

Notas de Auditoría – Estado de los Contratos

1. Contratos en auditoría actual (A Noviembre 30):

- A partir del contrato **090** se inicia la revisión correspondiente a este periodo, hasta el **095**.

2. Contratos terminados, con acta de Recibido para los de Obra, pero pendientes del Acta de Liquidación:

- Contrato 001, 002, 007, 019, 022, 030, 032.

3. Contratos Liquidados al 30 de Noviembre:

- Contrato 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 013, 020, 022, 025.

4. En Ejecución a Noviembre 30: El Resto de los Contratos analizados del 001 al 095.

Conclusiones

1. La mayoría de los contratos analizados presentan **avance significativo** y se encuentran terminados, algunos con sus respectivas actas de recibido que certifican la ejecución física al 100%.
2. Los contratos no mencionados en el detalle se encuentran **en ejecución normal**, con documentación y pagos al día, lo que indica un buen manejo operativo y financiero.



Observaciones

1. Los Contratos de Prestación de Servicios, Suministros, Logística Interna, entre otros, suscritos por Fondeser entre el mes de enero y noviembre 30 de 2025, Cumplen con los Requisitos y Requerimientos en las Etapas Precontractual y Contractual y en Ejecución a la fecha.
2. La Documentación Analizada de los Contratos en Ejecución a la fecha, registran la Información en medios electrónicos como Carpetas en la Nube Google Drive, con Respaldo Físico, pero sin Back Up, que garanticen la conservación de estos en caso de ataque cibernético u otros, lo que ocasiona un alto Riesgo de Pérdida de la Información y para la Entidad.
3. Presentan Acuerdos de Junta Directiva con los N°s 06 del 28 de octubre de 2025 y 07 del 20 de noviembre de 2025, “Por Medio del cual se Autoriza al Gerente a Comprometer Vigencias Futuras Ordinarias”, para los Contratos de 2025 que se ejecutarán en 2026.

Recomendaciones

1. Mantener los Contratos al día con toda la Documentación Soporte en cada una de sus Etapas, legajados en Carpetas o AZ para los Documento Físicos y/o en Medios Electrónicos llevar archivo similar en Carpetas de fácil acceso y verificación.
2. Llevar Organizada la Documentación de todos los Contratos vigentes celebrados por Fondeser **en ejecución al 30 de noviembre y subsiguientes**, de tal forma que coincida de manera Física, Electrónica, en el DRIVE, Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y en SECOP II, para evitar confusiones, pérdida de la información y reproceso documental.

Firmado:


Rubén Antonio Castaño Serna
Asesor Control Interno
María del Pilar Ríos Montoya
Profesional de Apoyo

El Retiro, diciembre de 2025

TIPO DE CONTRATO		
Perioso Auditado:	Enero - Noviembre 30 de 2025	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
Diligenciado Por:	Ruben Antonio Castaño Serna y Maria Del Pilar Rios Montoya	CONTRATOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - (LOGISTICA)
Teléfono:	604 541 0934	CONTRATOS POR ADMINISTRACION DELEGADA - (OBRA)
Celular:	3122603704	
Correo Electronico:	controlinterno@fondesar.co	

Programa	Nº código	Nombre del	Fuente de los	Dependencia	Nº de contrato	Objeto del contrato	Valor total (incluido adiciones)	Fecha del contrato		Tipo de contrato	Modalidad de selección	Nombre Contratista	Valor ejecutado	SALDO LIBERADO O PENDIENTE POR	Estado	COMENTARIOS	Responsable
								Inicio	Final								
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	001-2025	CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS TABACAL ALTO Y TABACAL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL FIN DE CANALIZAR LAS AGUAS, PROTEGER LA FUENTE HÍDRICA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042 DE 2024	\$ 888.639.388,00	14/01/2025	14/05/2025	CONSULTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INGENIERÍA TRIPLE C S.A.S NIT: 900.586.851-0 LUIS FELIPE OCAMPO GONZÁLEZ CC: 1.036.940.573	\$ 888.008.363,00	\$ 631.025,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobante de egreso No 2025-00143 de marzo 27 de 2025 (\$ 382.286.090) y No 2025-00272 de 26 de mayo de 2025 (\$505.722.273). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas. Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	002-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS TABACAL ALTO Y TABACAL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL FIN DE CANALIZAR LAS AGUAS, PROTEGER LA FUENTE HÍDRICA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042 - 2024	\$ 62.199.958,00	14/01/2025	30/05/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S. NIT 900.979.660-8 MARTHA ROSA GALLO GÓMEZ CC 21.962.814	\$ 62.155.790,00	\$ 44.168,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobante de egreso No 2025-00273 de mayo 26 de 2025 (\$ 62.155.790). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	007-2025	"ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 043-2024"	\$ 436.654.600,00	21/03/2025	30/05/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	LUIS ALBERTO ARANGO ARREDONDO C.C. 98.542.412	\$ 197.619.779,00	\$ 239.034.821,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobante de egreso No 2025-00291 de mayo 30 de 2025 (\$ 197,619,779). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas, se encuentra pendiente del acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	011-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE FONDESER	\$ 14.000.000,00	27/01/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	RETIRAR S.A. E.S.P. NIT 811028985-3 YEIDER ALEXANDER RINCÓN BENJUMEA	\$ 9.778.283,00	\$ 4.221.717,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 9 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00108 de abr 04 de 2025, No 2025-00214 de abr 30 de 2025, No 2025-00239 de may 09 de 2025, No 2025- 00341 de 27 de jun de 2025, No 2025-00422 de 29 de jul de 2025, No 2025-00518 de 05 de sep de 2025, No 2025- 00572 de 30 de sep de 2025, No 2025-00653 de 30 de sep de 2025, No 2025- 00705 de 30 de sep de 2025 para un total de (\$9,778,283) *Revisado por Control	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	012-2025	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, FACTURACIÓN ELECTRONICA Y GARANTÍA DE LOS MÓDULOS SAIMYR IMPLANTADOS EN LA ENTIDAD	\$ 30.619.609,00	04/02/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SAIMYR S.A.S NIT. 811.029. 572-1 JUAN FELIPE ISAZA ARANGO C.C. 70.140.241	\$ 20.413.072,00	\$ 10.206.537,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00107 de abr 04 de 2025, No 2025-00343 de jun 27 de 2025 por un valor de (\$10,206,536) cada uno para un valor ejecutado de (\$20,413,072) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	014-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LA EMISION DE PROGRAMAS DE RADIO Y PAUTAS INSTITUCIONALES DE FONDESER A TRAVÉS DE LA EMISORA TEQUENDAMITA ESTÉREO, UNICO MEDIO RADIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO.	\$ 6.367.625,00	07/02/2025	30/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	ASOCIACION COMUNITARIA PRO CALIDAD HUMANA DE LOS GUARCEÑOS Nit. 811014856-0 (emisora)	\$ 4.631.000,00	\$ 1.736.625,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 8 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00144 de mar 28 de 2025, No 2025-00213 de abr 30 de 2025, No 2025-00238 de may 09 de 2025, No 2025- 00342 de jun 27 de 2025, No 2025-00423 de jul 29 de 2025, No 2025-00486 de 29 de ags de 2025, No 2025- 00571 de 30 de sep de 2025, No 2025-00641 de 30 de oct de 2025 cada uno po run valor de (\$578,875) para un total de (\$4,631,000) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	015-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DIGITALES, GRAFICOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS DIGITALES DE LA ENTIDAD	\$ 32.998.500,00	13/02/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	AGENCIA DÍNAMO S.A.S. Nit : 901911077-4 JAROL ESTEBAN GIL JARAMILLO CC. 1.040.180.458	\$ 37.557.013,58	-\$ 4.558.513,58	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 9 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00109 de mar 04 de 2025, No 2025-00146 de mar 28 de 2025, No 2025- 00215 de abr 30 de 2025, No 2025-00302 de may 30 de 2025, No 2025-00349 de jun 27 de 2025, No 2025- 00424 de jul 29 de 2025, No 2025-00487 de 29 de ags de 2025, No 2025-00570 de 30 de sep de 2025, No 2025- 00642 de 30 de oct de 2025 para un total de (\$37,557,013,58) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	016-2025	SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD	\$ 10.000.000,00	20/02/2025	31/12/2025	SUMINISTROS	INVITACIÓN ÚNICA	COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059-5 ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164	\$ 11.520.080,00	-\$ 1.520.080,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pago segun comprobantes de egreso No 2025-00200 de abr 25 de 2025, No 2025-00456 de ags 11 de 2025, No 2025- 00573 de 30 de sep de 2025, No 2025-00682 de 5 de nov de 2025, No 2025- 00708 de 27 de nov de 2025 por un valor de (\$11,520,080). cuenta con otro si donde adicionan	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	017-2025	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, LA FUERZA PÚBLICA Y PERSONAS CAPTURADAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$ 377.900.000,00	20/02/2025	31/12/2025	SUMINISTROS	INVITACIÓN ÚNICA	FRUTOS DEL PARAISO TROPICAL S.A.S. NIT 900427582-3 WILLIAM GEOVANNY GONZALEZ CC 94256784	\$ 202.842.903,00	\$ 175.057.097,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00175 de abr 07 de 2025, No 2025-00282 de may 28 de 2025, No 2025-00466 de 15 de ags de 2025, No 2025-00593 de 10 de oct de 2025, No 2025-00640 de 30 de oct de 2025 para un valor total de (\$202,842,903) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDES ER	018-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS, SERVICIOS LOGISTICOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES CONSOLIDADOS SOBRE EL DESEMPEÑO CORPORATIVO; LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO PARA EXALTAR Y RECONOCER LA VIDA Y OBRA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, COLECTIVOS, GRUPOS SOCIALES Y CULTURALES U ORGANIZACIONES SIN PERSONERÍA JURIDICA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL RETIRO ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COL.PCCNTR.7514414 DE 2025, CONSECUATIVO INTERNO 102025	\$ 88.425.148,11	21/02/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS JYP S.A.S. NIT 901477948-2 CRISTIAN CAMILO GARCÍA CASTAÑEDA CC1.040.183.021	\$ 51.057.180,00	\$ 37.367.968,11	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00281 de may 28 de 2025, No 2025-00531 de 11 de sep de 2025 por un valor total de (\$51,057,180) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	019-2025	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS Y VALORACIONES DE PSIQUIATRÍA A LA POBLACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 007-2025	\$ 154.599.450,00	3/03/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	NEUROVID - CENTRO DE EVALUACION Y RE-HABILITACION NEUROPSICOLOGICA S.A.S NIT 9 00704804-1	\$ 154.599.450,00	\$ -	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00271 de may 23 de 2025, No 2025-00381 de jul 10 de 2025, No 2025-00382 de jul 10 de 2025 por un valor total de (\$51,760,197). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025	pilar

N.A.	N.A.	N.A.	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	021-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD	\$ 10.000.000,00	6/03/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVI	INVITACIÓN ÚNICA	COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059-5 ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164	\$ 3.361.200,00	\$ 6.638.800,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00187 de abr 15 de 2025 por un valor total de (\$3.361,200) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A.	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	022-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ MISMO EL DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y OTROS ELEMENTOS, UBICADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 011 DE 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 1.255.000.000,00	18/03/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVI	INVITACIÓN ÚNICA	IMPORTACIONES NISUTA S.A.S. NIT 900.678.108 – 1 SINDY JOHANA RESTREPO VASQUEZ CC. 1.026.133.534	\$ 612.500.000,00	\$ 642.500.000,00	LIQUIDADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00186 de abr 15 de 2025, No 2025-00258 de may 15 de 2025, No 2025-00286 de may 29 de 2025, No 2025-00387 de jul 15 de 2025, No 2025-00343 de jul 30 de 2025, cada uno po run valor de (\$122.500,000) para un total de (\$612.500,000). El contrato cuenta con un acta de terminacion anticipada por mutuo acuerdo 29/08/2025 Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025	pilar
N.A.	N.A.	N.A.	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	023-2025	*MANTENIMIENTO EN LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 05 DE 2025	\$ 33.332.936,00	12/03/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS A&D S.A.S. NIT 900933008-7 representado legalmente por SILVIA LUZ PALACIO ATEHORTUA identificada con C.C. 42.775.296	\$ 33.332.936,00	\$ -	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00242 demay 09 de 2025 por un valor total de (\$33.332,936) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A.	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	024-2025	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA LA AGUDELO Y EL RÍO PANTANILLO, ORIENTADAS A MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR FENÓMENOS MORFODINÁMICOS Y SALVAGUARDAR LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 08 DE 2025	\$ 1.859.614.280,00	27/03/2025	7/09/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSTRUCTORA EXCELSIOR S.A.S. NIT 800220301-8 CARLOS ANDRÉS LÓPEZ JIMÉNEZ CC 1.128.391.115	\$ 1.673.614.044,00	\$ 186.000.236,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00328 de jun 16 de 2025, No 2025-00328 de jun 16 de 2025, No 2025-00619 de 28 de oct de 2025 por un valor total de (\$531,169,605). Cuenta con un otro si de plazo hasta el 07 de octubre, a la fecha de esta revision el contrato ya se encuentra terminado , pero aun no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	026-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO SOPORTE TECNICO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE REDES, HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ENTIDAD	\$ 18.000.000,00	21/03/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	SANTIAGO GIRALDO AGUDELO C.C. 1.036.943.595	\$ 16.950.000,00	\$ 1.050.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00188 de abr 15 de 22025, No 2025-00391 de jul 18 de 2025 por un valor total de (\$16,950,000) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	027-2025	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN CONCORDANCIA CON EL CONVENIO N° 24AS111B2065 SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014 DE 2025	\$ 1.127.701.734,33	3/04/2025	5/10/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S NIT 811.046.667-2 WILLIAM ANTONIO BALCAZAR BOTERO CC 71.652.056	\$ 439.527.705,80	\$ 688.174.028,53	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00288 de may 30 de 2025 por un valor total de (\$439,257,705,80). El contrato cuenta con 4 otro si, 1 de garantias del contrato, 2 prorroga plazo hasta el 05/10/2025, 3 prorroga plazo 31/10/2025, 4 adicionar valor (\$19,741,913,22) *Revisado por Control	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	028-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN CONCORDANCIA CON EL CONVENIO N° 24AS111B2065 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014 DE 2025	\$ 67.356.419,00	3/04/2025	5/10/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NIT 901026111-0 SANDRA MILENA FRANCO VANEGAS CC 43.635.791	\$ 38.116.703,00	\$ 29.239.716,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobantes de egreso, No 2025-00289 de may 30 de 2025, No 2025-00377 de jul 09 de 2025 por un valor total de (\$38,116,703). El contrato cuenta con 4 otro si, 1 de garantias del contrato, 2 prorroga plazo hasta el 05/10/2025, 3 prorroga plazo 31/10/2025, 4 adicionar valor (\$7,152,046,86) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	029-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA LÍNEA 3 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, SOMOS TODOS" DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 240.014.614,00	7/04/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS JP S.A.S NIT 901477948-2 CRISTIAN CAMILO GARCIA CASTAÑEDA CC.1.040.183.021	\$ 129.791.839,00	\$ 110.222.775,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00287 de may 29 de 2025, No 2025-00481 de 29 ags de 2025, No 2025-00656 de 30 oct de 2025 por un valor total de (\$129,791,839) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	030-2025	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 015 DE 2025	\$ 119.025.732,00	9/04/2025	21/07/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	PROYECIVIL S.A.S NIT 900.948.828-5 ERIKA MARÍA PÉREZ RUIZ CC 43.616.577	\$ 118.653.191,00	\$ 372.541,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00329 de jun 26 de 2025 por un valor total de (\$118.653,191). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	031-2025	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL LIDERADAS POR LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20 DE 2025	\$ 2.570.000.000,00	11/04/2025	31/12/2025	SUMINISTROS	INVITACIÓN ÚNICA	COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059-5 ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164	\$ 123.052.126,00	\$ 2.446.947.874,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00329 de jun 26 de 2025, No 2025-00330 de jun 24 de 2025, No 2025-00402 de jul 22 de 2025, No 2025-00469 de 21 ags de 2025, No 2025-00587 de 06 oct de 2025, No 2025-00613 de 24 oct de 2025 por un valor total de (\$123,052,016). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	032-2025	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 13 DE 2025	\$ 285.677.188,00	14/04/2025	17/07/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	ICCONO S.A.S. NIT 900.541.997-3 YOVANI AUGUSTO ZAPATA ZABALA CC 15.328.893	\$ 190.180.728,00	\$ 95.496.460,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobante de egreso No 2025-00379 de jul 10 de 2025, No 2025-00380 de jul 10 de 2025 por un valor de (\$190,180,728). Se eviencia un otro si con adicion de (\$95,225,730). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas. Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	033-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SUS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, PARA LA VIGENCIA 2025	\$ 1.132.435.464,08	14/04/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON CC. 71112188	\$ 215.849.870,49	\$ 916.585.593,59	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00383de 10 jul de 2025, No 2025-00392 de jul 18 de 2025, No 2025-00454 de ags 08 de 2025 por un valor total de (\$215.849.870,49). *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	034-2025	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, JUNTO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA MENOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y LOGRAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS; PROCURANDO EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 021- 2025	\$ 411.015.699,00	15/04/2025	31/12/2025	SUMINISTROS	INVITACIÓN ÚNICA	IVAN DARIO ECHEVERRI ANGEL CC. 3.558.428	\$ 120.332.991,00	\$ 290.682.708,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobante de egreso No 2025-00315 de jun 13 de 2025, por un valor de (\$120,332,991). Se eviencia un otro si con adicion de (\$137,005,233). *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	035-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, DIRECTOR O COORDINADOR DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RETIRO PARK	\$ 53.516.666,00	28/04/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	GABRIEL AGUILAR LOPERA C.C. 1.037.589.392	\$ 14.516.666,00	\$ 39.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00461 de 14 ags de 2025, por un valor total de (\$14,5146,666). *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	036-2025	ADECUACION Y REPOSICION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDIN TAMANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA , DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 002 - 2025	\$ 2.779.675.050,00	26/05/2025	9/10/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	PALMA CONSTRUYE S.A.S NIT 901.054.152-1 WISTON PALACIO MAQUILON CC 98.615.863		\$ 2.779.675.050,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	037-2025	CONSTITUCION DE SEGUROS QUE AMPARE LA VIDA DE DEUDORES Y POLIZAS TODO RIESGO SOBRE BIENES E INTERESES PATRIMONIALES A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO	\$ 28.000.000,00	30/04/2025	31/12/2025	SEGUROS	INVITACIÓN ÚNICA	ASEGURADORA SOLIDARIA NIT. 860524654-6 representado por LUIS FERNANDO MEJIA ORTIZ CC. 71.646.903	\$ 7.301.006,00	\$ 20.698.994,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pagos segun comprobantes de egreso, No 2025-00279 de may 27 de 2025, No 2025-00420 de jul 07 de 2025, No 2025-00421 de jul 29 de 2025 por un valor total de (\$7.301.006) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	038-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDÍN TAMANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES , ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 - 2025	\$ 218.335.250,00	26/05/2025	9/10/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA CC. 98.654.946		\$ 218.335.250,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	039-2025	MANTENIMIENTO DE LA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 DE 2025	\$ 142.855.684,00	10/05/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSTRUIR Y PROGRESAR S.A.S. NIT 901115437-8 DANIEL ESTEBAN QUINTERO HINCAPIÉ CC 1.041.232.530		\$ 142.855.684,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	040-2025	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, JUNTO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA MENOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y LOGRAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS; PROCURANDO EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO 021- 2025	\$ 224.190.381,00	15/05/2025	31/12/2025	SUMINISTROS	INVITACIÓN ÚNICA	HERNÁN DE JESÚS CALLE CASTAÑO C.C. 71.555.939		\$ 224.190.381,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	041-2025	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 EL RETIRO SOMOS TODOS" COMO SON DISTRITO DEL MUEBLE Y LA MADERA, CASA DE LA JUVENTUD Y ESCENARIOS DEPORTIVOS, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 – 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIR	\$	387.956.589,00	3/06/2025	31/10/2025	CONSULTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.155.456-9 DAVID ESTRADA GARCÍA 1.010.138.464	\$	387.956.589,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa		
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	042-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA LÍNEA 1 "CONDICIONES DE VIDA PARA LA EQUIDAD, SOMOS TODOS" LÍNEA 2 "SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL SOMOS TODOS" Y LÍNEA 6 "COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA, SOMOS TODOS" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO	\$	461.186.886,00	28/05/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVI	INVITACIÓN ÚNICA	GLOBAL SOLUCIONES FP S.A.S Nit: 901916606-3 FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON CC. 71.112.188	\$	41.932.606,00	\$	419.254.280,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00331 de jun 25 de 2025, por un valor total de (\$41.932.606) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	043-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE LOS 25 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA ENTIDAD	\$	52.858.693,00	29/05/2025	30/08/2025	PRESTACION DE SERVI	INVITACIÓN ÚNICA	COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059-5 ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164	\$	43.586.455,00	\$	9.272.238,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00332 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$43,586,455) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	044-2025	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027 "EL RETIRO SOMOS TODOS" COMO SON PONTÓN LA PIEDRA, PUENTE LOS MEDIOS, PUENTE KR 17B, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y CENTRO CULTURAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 – 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$	401.001.440,00	16/06/2025	31/10/2025	CONSULTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L SUCURSAL COLOMBIA NIT 900605096-9 JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ CC. 1.128.268.962	\$	401.001.440,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa		

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	045-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LA OFICINA DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DURANTE EL AÑO 2025	\$ 309.147.771,00	18/06/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS A&D S.A.S NIT 900933008-7 SILVIA LUZ PALACIO ATEHORTUA CC 42.775.296	\$ 68.751.938,00	\$ 240.395.833,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00385 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$68,751,938) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	046-2025	ASESORÍA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO – FONDESER	\$ 41.047.500,00	1/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	JUAN FELIPE SIERRA CASTRILLÓN C.C. 8.355.330	\$ 6.841.250,00	\$ 34.206.250,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00426 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$6,841,250) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	047-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN EL ACOMPANAMIENTO Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	\$ 32.522.250,00	1/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	LUISA FERNANDA CARDONA RAMÍREZ C.C. 1.040.045.265	\$ 5.420.375,00	\$ 27.101.875,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00427 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$5,420,375) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	048-2025	CONSTRUCCIÓN (FASE 1) DEL PROYECTO 'CAMPUS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO' EN LA CEJA ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CO1.PCCNTR.7957588 CELEBRADO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	\$ 9.005.171.255,00	10/07/2025	9/05/2026	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	FIRMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S. NIT 900376982-6, JUAN DIEGO MEJÍA VALLEJO CC. 71.793.619		\$ 9.005.171.255,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	049-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.	\$ 24.000.000,00	1/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVI	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA ALEJANDRA CARMONA ÁLVAREZ C.C. 1.007.292.254	\$ 4.000.000,00	\$ 20.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00428 de jul 30 de 2025 por un valor total de (\$4,000,000) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	050-2025	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER	\$ 14.496.714,00	3/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVI	INVITACIÓN ÚNICA	RUBEN ANTONIO CASTAÑO SERNA C.C. 3.558.483	\$ 2.416.119,00	\$ 12.080.595,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00429 de jul 30 de 2025 por un valor total de (\$2,416,119) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	051-2025	ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER	\$ 29.731.020,00	3/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVI	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA CAMILA RAMÍREZ BEDOYA C.C. 1.040.182.405	\$ 4.955.170,00	\$ 24.775.850,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00425 de jul 30 de 2025 por un valor total de (\$4,955,170) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	052-2025	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMIPEATONALIZACION DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 – 2025	\$ 896.878.924,00	9/07/2025	31/10/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSTRUCTORA CELEC S.A.S. NIT 901.041.235-8 VIVIANA PAOLA MONTOYA ZULUAGA CC 1.036.937.375		\$ 896.878.924,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	053-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMIPEATONALIZACION DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 - 2025	\$ 55.502.028,00	9/07/2025	31/10/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	JOSE LEONCIO GÓMEZ HERNÁNDEZ. CC. 70.902.827		\$ 55.502.028,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	054-2025	"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025".	\$ 1.039.500.099,00	9/07/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	RM CONCRETAR S.A.S. NIT 900.871.788 ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ CC 8.161.189		\$ 1.039.500.099,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	055-2025	"OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025	\$ 1.171.401.627,00	9/07/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	ENETEL S.A.S NIT 901.060.665-2 HUGO ALBERTO ESPINAL RAMÍREZ CC 71.753.833		\$ 1.171.401.627,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	056-2025	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 - 2025"	\$ 139.245.716,30	9/07/2025	31/12/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S JORGE DAVID CARO GUZMÁN CC. 71.626.439		\$ 139.245.716,30	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	057-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN (FASE 1) DEL PROYECTO 'CAMPUS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO' EN LA CEJA ANTIOQUIA , DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE	\$ 594.354.187,00	10/07/2025	10/08/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S. NIT 800.049.148-5 JUAN CARLOS JARAMILLO RUEDA CC. 98.669.877		\$ 594.354.187,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	058-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-2025	\$ 143.764.790,00	11/07/2025	10/09/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSULTORÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT 900785498-7 DARÍO HERNANDO CARDONA HENAO CC 70.288.921		\$ 143.764.790,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	059-2025	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE EDUCACION FINANCIERA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN EDAD ESCOLAR	\$ 15.000.000,00	16/07/2025	15/09/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	GP SOSTENIBLE S.A.S NIT 901789360-1 NATALI URREGO VARGAS CC 43.191.592	\$ 15.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela	
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	060-2025	APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 16.772.880,00	15/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	JESUS ANTONIO BEDOYA MEJIA C.C. 71.555.578	\$ 2.795.480,00	\$ 13.977.400,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00457 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$2,795,480) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	061-2025	ASESORÍA Y APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROCESOS ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	\$ 22.923.450,00	16/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA DEL PILAR RIOS MONTOYA C.C. 1.040.181.621	\$ 3.820.575,00	\$ 19.102.875,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00460 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$3,820,575) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	062-2025	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y DE LOGISTICA PARA EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER	\$ 16.772.880,00	15/06/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	YERALDIN RODRIGUEZ BEDOYA C.C. 1.040.183.557	\$ 2.795.480,00	\$ 13.977.400,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00458 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$2,795,480) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	063-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER.	\$ 20.400.000,00	15/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	TATIANA MORALES SANCHEZ C.C. 1.040.183.182	\$ 3.400.000,00	\$ 17.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00459 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$3,400,000) *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	064-2025	MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 030-2025	\$ 50.079.948,00	25/07/2025	24/08/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	INGENIERÍAS ALBA S.A.S NIT 900877081-5 WILSON ALEXANDER LONDOÑO ROJAS CC 15.510.547		\$ 50.079.948,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	065-2025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEDICADA AL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 031-2025	\$ 283.926.840,00	14/08/2025	31/10/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	XAVARQ S.A.S. NIT 901186581-4 JUAN ALEJANDRO CUELLAR CC 1130643012		\$ 283.926.840,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	066-2025	DESARROLLO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 032 DE 2025	\$ 521.698.523,00	25/09/2025	15/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	BRUNEL CONSTRUCTORES S.A.S. NIT 901492206-9 MARIA MILDRED JIMÉNEZ RESTREPO CC 43.415.096		\$ 521.698.523,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	067-2025	SUMINISTRAR EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD	\$ 29.022.910,00	4/08/2025	4/09/2025	SUMINISTROS	INVITACIÓN ÚNICA	DUCON S.A.S. NIT 800014574-9 MATEO GOMEZ GONZALEZ CC. 1.037.577.761	\$ 29.022.909,99	\$ 0,01	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision se presenta un pago de \$ 29,022,909,99 soportado en el comprobante de egreso No 2025-00530, ya el contrato se encuentra terminado y no se evidencian los documentos de terminacion o liquidacion. *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	068-2025	SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 040-COV-2412-142, SUSCRITO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA. Y DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 004-2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE CÁCERES ANTIOQUIA	\$	1.259.015.967,00	20/08/2025	20/08/2025 - 20/11/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	ONZE ING. S.A.S. NIT 901229947-2 MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO CC. 1.036.626.398		\$	1.259.015.967,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago, y presenta un otro si donde se prorroga el plazo hasta el 20/11/2025 *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	069-2025	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025	\$	2.185.518.766,00	13/08/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	INTER TELCO S.A.S. NIT 900382516-1, CLAUDIA CRISTINA BOTERO SUAREZ CC. 42.828.402		\$	2.185.518.766,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	070-2025	OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 033-2025	\$	313.265.017,00	14/08/2025	14/09/2025 - 31/10/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S NIT: 900.310.636-9 MARYBELL JARAMILLO TEJADA CC. 43.050.828		\$	313.265.017,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago, y presenta un otro si donde se prorroga el plazo hasta el 31/10/2025 *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *

luisa

luisa

luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	071-2025	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO (FONDESER	\$ 49.625.216,65	13/08/2025	30/09/2025-	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	SAENZA S.A.S. NIT 901.352.284-3 ALEXANDER SÁENZ GUTIÉRREZ CC 15.448.779	\$ 49.625.216,65	\$ -	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision se presenta un pago por un valor de \$49.625.216.65 con el comprobante de egreso No 2025-00590, pero la factura del proveedor se encuentra por un valor de \$44.622.694.98 , le contrato por tiempo y de acuerdo a los comprobantes de pagos, egresos y actas de supervision ya se encuentra terminado y no se evidencia otro si ni actas de recibido, terminacion y/o liquidacion *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	072-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034 - 20225	\$ 148.725.693,00	13/08/2025	31/12/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT 901155456-9 DAVID ESTRADA GARCÍA CC 1.010.138.464	\$ 148.725.693,00		EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	073-2025	EJECUCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE LINEAL (BOSQUES URBANOS) DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 035 DE 2025	\$ 10.864.861.882,00	14/08/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	OMEGA INGENIERÍA ASOCIADOS S.A.S NIT 811.046.667-2, WILLIAM ANTONIO BALCÁZAR BOTERO CC. 71.652.056	\$ 10.864.861.882,00		EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	074-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE LINEAL (BOSQUES URBANOS) DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 035 - 2025	\$ 709.103.199,00	14/08/2025	31/12/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	O&P CIVILES S.A.S. NIT 900911160 SERGIO ANDRÉS SALAZAR AGUDELO CC 1.036.925.402	\$ 709.103.199,00		EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *

luisa

luisa

luisa

luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	075-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RETIRO PARK	\$ 40.278.051,00	20/08/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	PABLO HERNANDO DELGADO CAICEDO C.C. 98.394.692	\$ 4.475.339,00	\$ 35.802.712,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeos, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision presenta un pago por un valor de \$4,475,339 con el comprobante de egreso No 2025-00600 *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	076-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR AMBIENTAL Y SISO DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RETIRO PARK	\$ 13.389.772,00	19/08/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	PAOLA ANDREA MORENO PATIÑO C.C. 1.152.454.282	\$ 1.487.752,00	\$ 11.902.020,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeos, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision presenta un pago por un valor de \$1,487,752 con el comprobante de egreso No 2025-00599 *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	077-2025	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RÍGIDO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 DE 2025	\$ 3.695.353.167,00	27/08/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CASTELLÓN INGENIERÍA S.A.S. NIT 900.944.024-2 SEBASTIÁN HINESTROZA ARANGO CC 1.017.127.069		\$ 3.695.353.167,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeos, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	078-2025	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO POR EL SISTEMA DE PLACA HUELLA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 DE 2025	\$ 2.218.337.500,00	27/08/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	DINAMIC PROYECTOS E INGENIERA SAS NIT 900.091.341-0 JHON FREDY TABARES HOYOS CC. 3.473.972		\$ 2.218.337.500,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeos, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESE	079-2025	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA APERTURA DE VÍA RURAL EN LA VEREDA LA LUZ DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 DE 2025	\$ 1.577.676.317,00	27/08/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA JECSA S.A.S. NIT 900.960.333-0 MARIA BELEN AGUDELO PEREZ CC. 39.432.990		\$ 1.577.676.317,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeos, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	080-2025	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO POR MEDIO DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 DE 2025	\$ 2.436.754.681,00	27/08/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	EVOLUCION CONSTRUCTIVA S.A.S. NIT 900.995469-4 JHON EDUAR ECHEVERRI SALAZAR 1.111.753.268		\$ 2.436.754.681,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	081-2025	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038DE 2025	\$ 626.582.648,00	25/08/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S. NIT 900.735.297-1 ESTEBAN GAVIRIA GALLEGO CC 1.128.466.630		\$ 626.582.648,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	082-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038 – 2025	\$ 39.931.046,00	25/08/2025	31/12/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	PROYECTAR- ARQ S.A.S NIT 900586758-3 JUAN FERNANDO OCAMPO ECHAVARRIA CC 71.314.670		\$ 39.931.046,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	083-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 - 2025	\$ 469.063.987,00	27/08/2025	31/12/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S. NIT 900497862-1 MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE CC 1.123.731.019		\$ 469.063.987,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	084-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ MISMO EL DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES , EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y OTROS ELEMENTOS, UBICADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO. DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 011 DE 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 960.773.130,00	4/09/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	GUTIERREZ TORRES EDWIN HELVES C.C. 79462837-1	\$ 960.773.130,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	085-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	\$ 12.000.000,00	1/09/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	ESTEBAN BUITRAGO GARCIA C.C. 1.040.181.556	\$ 3.000.000,00 \$ 9.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision un pago por \$3.000.000 con comprobante de egreso No 2025-00567 *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	086-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	\$ 12.000.000,00	1/09/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SEBASTIÁN LÓPEZ GIRALDO C.C. 1036958775	\$ 3.000.000,00 \$ 9.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision un pago por \$3.000.000 con comprobante de egreso No 2025-00565 *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	087-2025	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS Y VALORACIONES DE PSQUIATRIA A LA POBLACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 039-2025	\$ 154.599.450,00	12/09/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	NEUROVID - CENTRO DE EVALUACION Y RE- HABILITACION NEUROPSICOLOGICA S.A.S NIT 9 00704804-1 JOSE ANDRES GOMEZ MARIN C.C. No. 15.442.582	\$ 154.599.450,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *

pilar

manuela

manuela

pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	088-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, DIRECTOR O COORDINADOR DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RETIRO PARK	\$ 24.916.667,00	8/09/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	JUAN DAVID ARBOLEDA RIOS C.C. 1.040.036.151		\$ 24.916.667,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningún pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	089-2025	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 040-2025	\$ 71.100.624,00	16/09/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	O.B.R.A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S NIT 901379096-2 PEDRO ANDRÉS OCAMPO PÉREZ CC 1.040.032.921		\$ 71.100.624,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningún pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	090-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER.	\$ 9.000.000,00	1/10/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	LUZ ESTELLA ROJAS PULGARIN C.C. 21.954.914		\$ 9.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningún pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	091-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER.	\$ 10.200.000,00	1/10/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	TATIANA MORALES SANCHEZ C.C. 1.040.183.182		\$ 10.200.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningún pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	092-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL ACOMPañAMIENTO Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	\$ 13.999.999,00	6/10/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	CARLOS ANDRES GOMEZ VERGARA C.C. 15.373.375		\$ 13.999.999,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningún pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	093-2025	LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, POR MEDIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ACORDADO PARA EL AÑO 2025 DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042-2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$ 446.925.088,00	15/10/2025	30/10/2025	SERVICIOS LOGISITICOS Y DE GESTION	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS JP S.A.S NIT 901477948-2 CARLOS FELIPE RIOS GARCIA CC.1.040.183.238		\$ 446.925.088,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	Pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	094-2025	INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCERES-ANTIOQUIA	\$ 390.040.000,00	20/10/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSTRUCTORA MANSORY SAS NIT 901.864.131-2 BEATRIZ ELENA GARCIA FERNANDEZ C.C. 57.438.285		\$ 390.040.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURS OS PROPIOS	FONDESE	095-2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DEL PARQUE EDUCATIVO "LA GRAN CASA", DEL MUNICIPIO DE CÁCERES - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 102.900.000,00	21/10/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	INNOVA CONSTRUCCIONES IT S.A.S NIT 901.917.677-0 LUIS MANUEL CONDE MURILLO CC. 1.036.132.497		\$ 102.900.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago *Revisado por Control Interno entre el 09 al 12 de diciembre de 2025 *	luisa

Equipo Auditor:



Rubén Antonio Castaño Serna
Asesor de Control Interno



Maria del Pilar Rios Montoya
Profesional de Apoyo